



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 47 DEL 15/05/2014

COPIA

OGGETTO : APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE E URBANIZZAZIONI 2012

Il giorno 15/05/2014 alle ore 17:15 presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, DANIELE DEL BEN, assistito dal Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA BASELICE.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

Assenti

**DEL BEN DANIELE
ORENI MONICA
LIIBERALI MARIO**

**VENGHI CLAUDIO
CRESPI ALESSANDRO**

Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 3

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta,

Considerato che in fase di esecuzione dei lavori di costruzione e manutenzione di strade e urbanizzazioni 2012 sono emerse alcune problematiche non prevedibili che hanno reso necessarie delle integrazioni al progetto e che è stato richiesto di apportare delle migliorie sia su aree già inserite nell'appalto sia su nuove aree comunali.

Visti gli elaborati pervenuti in data 14.05.2014 al prot. n. 3981 dallo studio FERRANTE MONTIERI ASSOCIATI, Via Paolo Lomazzo, 35 - 20154 Milano, sottoscritti dall'arch. Valerio Montieri, progettista e direttore lavori delle opere in questione, e costituiti da:

- TAV. 1 INQUADRAMENTO AREE DI VARIANTE
- TAV. 2 AREA 32 – Via Fermi – Via Confaloniera – Via Falcone
- TAV. 3 AREA 34 – Via Falcone – Via Borsellino
- TAV. 4 AREA 35 – Via Gallotti – Via Borsellino
- TAV. 5 .2 AREA 37-A – PROGETTO – Via Mazzini – Via Matteotti
- TAV. 5.3 AREA 37-B – PROGETTO – Via Mazzini – Via Matteotti
- TAV. 6 AREA 41 – Via Papa G. XXIII – Via Gallotti
- TAV. 7 AREA 42 – Via Ada Negri
- TAV. 8 AREA 46 – Via De Gasperi
- TAV. 9 AREA 47 – Via Leopardi
- TAV. 10.1 AREA 48 – RILIEVO E PROGETTO – Via De Gasperi – Via Amburgo
- TAV. 11 SCHEDE ESECUTIVE AREE DI VARIANTE 13-43-44-50-51-52-53-54-55
- TAV. S1 AGGIORNAMENTO PIANO DELLA SICUREZZA AREE DI INTERVENTO
- ALLEGATO A – RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA – VARIANTE IN CORSO D'OPERA
- ALLEGATO B – COMPUTO METRICO E QUADRO COMPARATIVO – VARIANTE IN CORSO D'OPERA
- ALLEGATO C – ELENCO PREZZI – VARIANTE IN CORSO D'OPERA
- ALLEGATO D – CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI – VARIANTE IN CORSO D'OPERA
- ALLEGATO E – ATTO DI SOTTOMISSIONE – VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Visti i seguenti atti:

- deliberazione di G.C. n. 101 del 08.08.2012 di approvazione progetto definitivo-esecutivo costruzione e manutenzione strade e urbanizzazioni 2012 per un importo di € 300.000,00;
- determinazione n. 180 del 02.07.2013 di imputazione di spesa ed approvazione schema di bando e schema di disciplinare per lavori costruzione e manutenzione strade e urbanizzazioni 2012 - CIG 52168210E1;
- determinazione n. 237 del 30.07.2013 di nomina commissione giudicatrice per la procedura aperta di affidamento lavori "costruzione e manutenzione strade e urbanizzazioni 2012" - CIG 52168210E1;
- determinazione n. 238 del 01.08.2013 di aggiudicazione definitiva lavori costruzione e manutenzione strade e urbanizzazioni 2012 all'impresa MALACRIDA AVC s.r.l., Via XXV Aprile n. 18, 20855 Lesmo (MB), cod. fisc. e p.iva 07377130963 per €. 206.990,53 (compresa i.v.a. 10%) – procedura aperta ai sensi degli art. 3 c. 37, 54, 55, 82 comma 2 lett. b) e 122 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. - CIG 52168210E1;
- determinazione n. 279 del 18.09.2013 di acquisizione efficacia dell'aggiudicazione definitiva lavori costruzione e manutenzione strade e urbanizzazioni 2012 all'impresa MALACRIDA AVC s.r.l., Via XXV Aprile n. 18, 20855 Lesmo (MB), cod. fisc. e p.iva 07377130963 per €. 206.990,53 (compresa i.v.a. 10%) – procedura aperta ai sensi degli art. 3 c. 37, 54, 55, 82 comma 2 lett. b) e 122 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. - CIG 52168210E1;

Visto che il quadro economico dell'opera risulta così variato:

	Q.E. PROGETTO	Q.E. APPALTO	Q.E. PERIZIA
Importo opere al lordo del ribasso	232 106,70		
Importo opere al netto del ribasso d'asta (21,944%)		181 173,21	197 372,32
Importo sicurezza	7 000,00	7 000,00	7 500,00
Importo complessivo	239 106,70	188 173,21	204 872,32
Dosso artificiale (ISOV) *		1 224,88	1 224,88
Sistemazioni piazza (Strade 2020) *		6 710,00	6 710,00
Imprevisti	9 022,66	9 022,66	9 022,66
Accantonamento	2 391,07	2 391,07	2 391,07
Autorità Vigilanza per gara		225,00	225,00
Spese tecniche	18 200,00	18 200,00	22 360,00
Indennità R.U.P.	1 195,53	1 034,95	1 034,95
Spese varie e di collaudo	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sommano	270 915,96	227 981,76	248 840,88
<i>IVA 10% OPERE + SICUREZZA</i>	<i>23 910,67</i>	<i>18 817,32</i>	<i>20 487,23</i>
<i>IVA 10% IMPREVISTI</i>	<i>902,27</i>	<i>902,27</i>	<i>902,27</i>
<i>IVA 10% ACCANTONAMENTO</i>	<i>239,11</i>	<i>239,11</i>	<i>239,11</i>
<i>IVA 21% SPESE TECNICHE</i>	<i>3 822,00</i>	<i>3 822,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IVA 22% SPESE TECNICHE</i>		<i>0,00</i>	<i>4 919,20</i>
<i>IVA 21% INDENNITA' E SPESE VARIE</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IVA 22% INDENNITA' E SPESE VARIE</i>		<i>0,00</i>	<i>220,00</i>
<i>Totale IVA</i>	<i>29 084,04</i>	<i>23 990,69</i>	<i>26 767,80</i>
TOTALE Q.E. al netto del ribasso		251 972,46	275 608,68
Somme a disposizione ribasso d'asta e altri imprevisti		48 027,54	24 391,32
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs.vo 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1 di approvare la perizia suppletiva e di variante n.1 del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di costruzione e manutenzione di strade e urbanizzazioni 2012, per un importo di € 300.000,00 così ripartiti:

	Q.E. PROGETTO	Q.E. APPALTO	Q.E. PERIZIA
Importo opere al lordo del ribasso	232 106,70		
Importo opere al netto del ribasso d'asta (21,944%)		181 173,21	197 372,32
Importo sicurezza	7 000,00	7 000,00	7 500,00
Importo complessivo	239 106,70	188 173,21	204 872,32
Dosso artificiale (ISOV) *		1 224,88	1 224,88
Sistemazioni piazza (Strade 2020) *		6 710,00	6 710,00
Imprevisti	9 022,66	9 022,66	9 022,66
Accantonamento	2 391,07	2 391,07	2 391,07
Autorità Vigilanza per gara		225,00	225,00
Spese tecniche	18 200,00	18 200,00	22 360,00
Indennità R.U.P.	1 195,53	1 034,95	1 034,95
Spese varie e di collaudo	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sommano	270 915,96	227 981,76	248 840,88
<i>IVA 10% OPERE +SICUREZZA</i>	<i>23 910,67</i>	<i>18 817,32</i>	<i>20 487,23</i>
<i>IVA 10% IMPREVISTI</i>	<i>902,27</i>	<i>902,27</i>	<i>902,27</i>
<i>IVA 10% ACCANTONAMENTO</i>	<i>239,11</i>	<i>239,11</i>	<i>239,11</i>
<i>IVA 21% SPESE TECNICHE</i>	<i>3 822,00</i>	<i>3 822,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IVA 22% SPESE TECNICHE</i>		<i>0,00</i>	<i>4 919,20</i>
<i>IVA 21% INDENNITA' E SPESE VARIE</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IVA 22% INDENNITA' E SPESE VARIE</i>		<i>0,00</i>	<i>220,00</i>
<i>Totale IVA</i>	<i>29 084,04</i>	<i>23 990,69</i>	<i>26 767,80</i>
TOTALE Q.E. al netto del ribasso		251 972,46	275 608,68
Somme a disposizione ribasso d'asta e altri imprevisti		48 027,54	24 391,32
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Quindi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento per consentire il proseguimento dei lavori di costruzione e manutenzione di strade e urbanizzazioni 2012, con separata votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.



Comune di Rosate (Mi)
UFFICIO TECNICO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 67 DEL 15.05.14

OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva e di variante del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di costruzione e manutenzione di strade e urbanizzazioni 2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

Li 13/5/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dr. Arch. Pietro Codazzi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

Li 13/5/2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Giulia Mangiagalli

Si esprime parere favorevole alla citata deliberazione di cui all'oggetto.

L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO

Li _____

IL REVISORE DEL CONTO
Rag. Claudio Garavaglia

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Daniele Del Ben

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 06 GIU 2014 al 21 GIU 2014

Rosate, 06 GIU 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 06 GIU 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Baselice", written over the printed name of the municipal secretary.

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate, 17 GIU 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice