

COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 DEL 30/09/2009

COPIA

**OGGETTO: INTERROGAZIONE RIGUARDANTE COSTRUZIONE ASILO NIDO
PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE INSIEME PER MIGLIORARE ROSATE
IL 29.09.2009. .**

Il giorno 30/09/2009, alle ore 21:00, presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno la cui documentazione è stata depositata nei 3 giorni precedenti l'adunanza.

Assume la presidenza il Sindaco, PASI PIERLUIGI, assistito dal Segretario Comunale SCHIAPACASSA Dott.ssa ANTONIA. Assessori esterni: partecipano SERAFINI ANTONIO e RADICI UMBERTO.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Presenti

PASI PIERLUIGI
DE PASQUALE ANNA
BIELLI ORIETTA
ROBECCHI FRANCESCO
COSTA EMILIANO
CATTONI GIAN PIETRO
DEL BEN DANIELE
PREVITALI FEDERICO
PANARA MASSIMO
TARANTOLA M. GRAZIA
TARANTOLA CARLO
CIVIERO ARMANDO
CRESPI ALESSANDRO
FERRARIO MICHELE
GARAVAGLIA ENRICO

Assenti/Assenti giustificati

TOSCANO FRANCO MARIA
MERONI CARLO

Membri ASSEGNATI 17 PRESENTI 15

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Sindaco-Presidente precisa che le interrogazioni presentate dal gruppo consiliare Insieme per migliorare Rosate sono pertinenti alle tre informative oggetto dell'o.d.g. della seduta del Consiglio Comunale, pertanto verranno trattate le tre interrogazioni

Il consigliere sig Carlo Tarantola legge l'interrogazione riguardante la costruzione dell'asilo nido (all. A)

Il Sindaco-Presidente: rispondono gli Assessori Radici e De Pasquale

L'Assessore sig. Umberto Radici: per quanto riguarda la situazione dei lavori, è confermata la difficoltà e l'impossibilità a finire, è stata richiesta proroga di 120 giorni, sono stati concessi 45 giorni con termine il 13.09.2009, si vuole dare possibilità di concretizzare le forniture, si chiarisce cosa si intende per fornitura: si chiedeva pezza giustificativa dei contratti (oggetto, termine per consegna, pagamenti, penalità, ordine di esecuzione, acconto), ma quanto prodotto dalla ditta non aveva questi aspetti. Il Direttore dei Lavori ha provveduto a redigere verbali di contestazione, il cantiere è stato abbandonato, il Direttore dei Lavori ha attivato le contestazioni e sono stati dati termini per adempiere, sia per controdedere, il termine è trascorso e non è stata presentata nessuna controdeduzione, il 2.10 ci sarà un incontro per la verifica del mancato rispetto degli ordini di servizio, la prossima settimana potrebbe essere deliberata la risoluzione del contratto, se fosse stato contratto tra privati, il contratto si risolverebbe in giorni, i tempi per la P.A. sono diversi e più complessi per garantire gli interessi pubblici. La procedura è quella prevista dagli artt. 136-138-139-140 del d.lgs. n. 163/2006. (viene data lettura degli articoli). E' stata fatta richiesta di proroga del contributo alla Provincia, in seguito si arriverà alla consegna del cantiere, dopo la redazione dello stato di consistenza si potranno interpellare le altre ditte, poi si instaurerà procedura semplificata per appaltare i lavori.

Il Sindaco-Presidente: si segue la procedura perchè nulla sia lasciato al caso.

L'Assessore sig. Umberto Radici: vogliamo portarci a casa il cantiere.

Il consigliere sig.ra Anna De Pasquale: al 31.07.2009 gli iscritti erano 23. Al 28.08 una famiglia rinuncia per motivi di lavoro. A settembre ci sono state 4 iscrizioni (1 di Binasco). Il 20.09 ritiro di una iscrizione.

Sono stati effettuati n. 15 inserimenti a settembre, gli iscritti effettivi sono 25 di cui 14 frequentanti e per 11 è previsto inserimento da ottobre a gennaio, l'inserimento è graduale, è stato concordato con genitori ed educatrici. E' previsto bonus a favore delle famiglie, per ora tre famiglie avevano i requisiti per il bonus, l'organizzazione non ha portato problemi nè ai bambini nè ai genitori, che sono soddisfatti, è vero hanno avuto penalizzazione di spazi, ma è momento di emergenza, i bisogni effettivi delle famiglie sono stati soddisfatti (25), sono stati risolti i problemi con insegnanti della scuola materna, per gli spazi ridotti, si è usata struttura recente, lasciando gli spazi di prima, è una situazione di emergenza, qualcuno ha chiesto perchè spendere soldi per asilo nido nuovo se gli spazi c'erano, basta chiederlo ai genitori, a tutti, rispettati i parametri stabiliti dall'ASL e c'è buona convivenza.

Il Sindaco-Presidente: ad ottobre-novembre ci sarà open day, sarà aperto l'asilo così come è, funzionante.

Il consigliere sig. Gian Pietro Cattoni: qual è stato l'inizio dei lavori?

L'Assessore sig. Umberto Radici: primavera 2008.

Il consigliere sig. Gian Pietro Cattoni: quante proroghe sono state concesse?

L'Assessore sig. Umberto Radici: sono state concesse per intemperie.

Il consigliere sig. Gian Pietro Cattoni: il tempo massimo della consegna quale era? (**L'Assessore sig. Umberto Radici :** maggio 2009), ci sono state proroghe di 80 giorni, è stato detto che è stato realizzato oltre il 70% dell'opera, dal sopralluogo in cantiere risulta 50%, l'impresa aveva problemi si capiva, ci si doveva mettere in moto per tempo, si doveva intervenire prima, è evidente dal cronoprogramma, se ci impiega tutto quel tempo per fare 50% dei lavori è chiaro che l'impresa ha problemi.

L'Assessore sig. Umberto Radici: non si è arrivati a risoluzione consensuale.

Il consigliere sig. Gian Pietro Cattoni: ci si è accorti solo dopo?

Il Sindaco-Presidente: si è fatto l'impossibile nel rispetto della legge, per avere a disposizione il cantiere, sono stati rispettati i termini di legge per non passare nel torto, si tratta dei soldi dei rosatesi, la risoluzione consensuale avrebbe comportato che il Comune si addossasse una colpa che non ha.

L'Assessore sig. Umberto Radici: il termine del mese di maggio era relativo ai giorni di lavoro continuativi, è ovvio che slittano, si ritiene non lo scopo ma il mezzo per arrivare allo scopo, lo scopo è di finire i lavori, il mezzo. Il cronoprogramma non si può contestare (vedi ad es. i lavori a l'Aquila).

Il consigliere sig. Daniele Del Ben: non era plausibile che riuscissero a finire.

L'Assessore sig. Umberto Radici: se facevano tutto il lavoro sì, si vuole portare a casa il cantiere. Questo è lo scopo.

Il Sindaco-Presidente: a settembre 2008 c'è stato inizio lavori, la fine lavori doveva essere maggio 2009.

Il consigliere sig. Carlo Tarantola: riguarda i provvedimenti della Giunta, facciamo un ripasso di diritto, per la risoluzione del contratto, si chiedevano tempi per affidare i nuovi lavori, non è stata data comunicazione agli utenti, è una situazione disagiata, dal 7 luglio a oggi sono stati dati sempre tempi diversi, nella relazione dell'Assessore si diceva che i lavori venivano ultimati entro luglio, le pezze giustificative sono state chieste dopo, ci voleva maggiore controllo dell'impresa per capire che qualcosa non andava, nell'incontro del 28.07 si parlava ancora di tre mesi, era stata concessa una proroga di 45 giorni. (Consigliere Radici: sono stati chiesti 120 giorni, sono stati dati 45) dire tre mesi era un po' (Radici: azzardato, si è detto entro tre mesi), c'erano segnali palesi di difficoltà.

L'Assessore sig. Umberto Radici: i lavori del tetto erano terminati.

Il consigliere sig. Carlo Tarantola : non si fa colpa all'Amministrazione, adesso si viene fare trionfalismo su come si è ovviato, prima non è stata data comunicazione trasparente, diamoci da fare, abbiamo risolto momentaneamente il problema, non si deve mettere cenere sul capo, ma si poteva fare prima, la risoluzione consensuale si dice sia forzata, ma se si risolveva con i fornitori si faceva prima.

Il Sindaco-Presidente : i sub fornitori erano già in credito, chiedevano di pagare i crediti ex novo, è stato sconsigliato dall'avvocato perchè nella procedura fallimentare entravamo anche noi, l'unica strada era l'applicazione del Codice dei contratti, la settimana prossima si risolverà il contratto, i calcoli sono scritti, si devono interpellare le ditte, c'è una tempistica, ci vuole magari una settimana in più ma si segue la legge. Crede che per novembre o si appalterà o si farà la gara.

L'Assessore sig. Umberto Radici: la situazione dei sub fornitori (es. impianto elettrico) non è facile, non si tratta di trionfalismo, ma è responsabilità.

Il consigliere sig. Carlo Tarantola : il 28.07 nella riunione con i capigruppo l'informativa è stata fatta, ma Sindaco aveva dato termini diversi, si era detto che il 31.7 si trovavano le imprese, si faceva gara con urgenza e a fine settembre si facevano i lavori, ora si dice fine novembre, implica che prima si poteva usufruire delle vacanze di Natale per farle iniziare a gennaio, ora si andrà con nuovo anno scolastico, spera di essere smentito.

Il consigliere sig.ra Maria Grazia Tarantola: si farà nuova gara di appalto?

Il Sindaco-Presidente: si farà scelta 5 ditte, con requisiti previsti dalla legge.

L'Assessore sig. Umberto Radici: contesta la Merloni perchè non si può far partecipare tutti, fa esempio della gara delle strade i cui lavori inizieranno il 5 ottobre.

Gruppo consigliere
"INSIEME PER MIGLIORARE ROSATE"

Allegato delibera C.C./C.M.
n. 44 del 30.09.09

Rosate 29/09/09

Egr. Sig. Sindaco
Comune di Rosate

INTERROGAZIONE RIGUARDANTE COSTRUZIONE ASILO NIDO

- premesso che in data 1° settembre 2009 il servizio di asilo nido avrebbe dovuto iniziare nella nuova struttura in costruzione in via Primo Maggio
- premesso che la costruzione non è ancora ultimata ed alla data odierna mancano opere significative
- premesso che il servizio si svolge nella sala polivalente della adiacente scuola dell'infanzia
- premesso che da parte della cittadinanza ci sono pervenute osservazioni negative circa la gestione dei lavori in oggetto e i disagi a cui sono costretti i bambini della materna,
- considerato che anche da parte del PD locale (partito nel quale è confluita la "Margherita", la cui dirigenza rosatese ha dato vita ad un accordo politico con la dirigenza locale di "Forza Italia" per la formazione della lista "Rosate Viva" che governa Rosate) sono arrivate forti critiche per la gestione della "questione" asilo nido, e che ciò toglie di fatto anche il poco appoggio che dava alla maggioranza, ponendo un reale problema di scarsa comunicazione tra "Rosate Viva" e i cittadini,


tutto ciò premesso, si chiede al Sig. Sindaco di relazionare nella seduta del prossimo Consiglio Comunale, in merito a:

- situazione dei lavori alla data odierna,
- provvedimenti che la giunta intende prendere in merito,
- tempi che tali procedure implicano.

Si chiede inoltre di riferire su :

- quanti bambini erano iscritti al nido sino al 31/07/09,
- quanti bambini sono iscritti al nido alla data odierna.
- quanti bambini sono effettivamente frequentanti ad oggi.

Si fa richiesta di ricevere queste informazioni preferibilmente per iscritto.



Carlo Tassinari
Neg. solo

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Pierluigi Pasi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 28/10/2009 al 12/11/2009 .

Rosate, 28/10/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione , insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000

Rosate, 09/11/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 28/10/2009

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dr.ssa Fiori Annalisa

